

监 理 日 志

工程名称: 来阳 润巴田 390MW光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 24 日 星期 日.	气候	晴	气温	8~15℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	21人				
施工机械动态:	1台挖机. 1套实验设备.				
施工进度情况 施工部位	1. 高压电气设备. 耐压实验. 2. 通迅光纤放线. 3. 开关站 高压柜内部接线.				
检查发现的问题	1. 华为的 通迅 柜还未和右柜联通.				
处理措施、意见、结果	1. 等条件成熟 满足条件再做调试.				
协调内容 或其他	无				
记录人	李坤	总监签阅	李维甲		