

监 理 日 志

工程名称: 来阳湖田 39.6MW光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 26 日 星期二	气候	晴	气温	8~16℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 8~15kV 送电调试. 2. 后续电气检查. 按高压 → 低压送电顺序进行. 3. 组织人员进行数据记录.				
检查发现的问题	1. 12 压有 3x150 mm ² 交流电缆被盗. 约 100m.				
处理措施、意见、结果	1. 做接头 保证正常送电.				
协调内容或其他	1. 因电缆埋深不够 所以被盗. 为避免后期带电后发生人员伤亡、或再次断电. 监理部与建设方. 联合下文通知施工方整改.				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		