

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 05 月 19 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 24~32℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 8 人安装支架.组件. 2 人焊接扁铁. 12 人灌桩. 5 人分料.支架安装 8 组.组件安装 8 组. 浇灌桩笼 320 左右。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武汉烽火富华电气有限公司	2 区支架安装 12 人; 19 区支架安装 5 人; 组件卸车 4 人, 迁装机 2 台。
其 它 事 项	组件进场 5 车 (100 箱)	
本日现场监理人员		陈 渝、贾玉成
记录人:贾玉成		总监理工程师:李维军