

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 05 月 20 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 25~34℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 1 区支架与组件安装; 19 区电气施工; 相关电气试验测试。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	17 安装支架.组件.2 人焊接扁铁.2 人运送材料.10 人灌桩.支架安装 18 组.组件安装 10 组.浇灌桩笼 230 左右。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		陈 渝、贾玉成	
记录人:贾玉成		总监理工程师:李维军	