

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 05 月 24 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 26~33℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	监理人员现场例行巡检; 1.2 区支架安装, 组件安装, 桩笼浇灌; 2.1 区逆变器安装。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武汉烽火富华电气有限公司	组件安装 10 组, 14 人; . 浇灌桩笼 150 个, 8 人; 2 人运送组件 20 箱; 3 人安装逆变器 10 台.
其 它 事 项	组件进场 2 车 (40 箱)	
本日现场监理人员		陈 渝、贾玉成
记录人:贾玉成		总监理工程师:李维军

江苏省建设厅监制