

监 理 日 记 ()

日期: 2018年 05月 25日

天气: 晴

星期: 五

气温: 26~33℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监理工作情况	监理人员现场例行巡检; 2区组件安装 1区逆变器安装	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	武汉烽火富华电气有限公司	14人安装支架.组件, 支架安装17组. 组件安装13组。 2人安装逆变器, 逆变器安装9台。 4人运送组件.材料, 运送组件16箱。 机器2台(铲车)。
其它事项		
本日现场监理人员	陈渝、贾玉成	
记录人:贾玉成	总监理工程师:李维军	