

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2018年 05月 26日

天气: 晴

星期: 六

气温: 26~33℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

<b>监 理 工 作 情 况</b>	监理人员对光伏区2区现场例行巡检,现场抽查所施工项目满足设计及规范要求; 2区支架及组件安装; 1区逆变器支架焊接。	
<b>施 工 情 况</b>	<b>承 包 单 位</b>	<b>施 工 内 容 及 进 度</b>
	武汉烽火富华电气有限公司	14人安装支架组件; 3人逆变器支架焊接; 1人运送组件材料; 机器1台(铲车)运送组件; 组件安装完成18组,支架安装完成15组。
<b>其 它 事 项</b>		
本日现场监理人员		陈渝、贾玉成
记录人:贾玉成		总监理工程师:李维军