

监 理 日 记 ()

日期: 2018年 05月 29日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26~33℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	监理人员对光伏区2区现场例行巡检,现场抽查所施工项目满足设计及规范要求; 2区安装支架及组件; 机器1台(铲车)运送组件。 19区挖机一台。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武汉烽火富华电气有限公司	14人安装支架.组件. 2人运送组件.材料. 4人放直流线. 2人焊分支接地. 支架安装12组.组件安装10组. 运送组件10箱. 1台挖机挖高压电缆沟。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝、贾玉成
记录人:贾玉成		总监理工程师:李维军