

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 06 月 02 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 23~31℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 19#区电气施工。 开关站前区域电气施工, 相关材料转运		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	7 人安装支架.5 人安装斜支撑.2 人绑线.2 人填埋电缆沟.1 人焊接地.2 人运送材料组件.2 人安装逆变器.2 人安装 MC4 头.支架安装 6 组.组件运送 4 箱.逆变器安装 3 台.MC4 头安装 68 对。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	