

监 理 日 记 ()

日期: 2018年 06月 03日

天气: 阴

星期: 日

气温: 23~31℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 19#区电气施工。 开关站前区域电气施工, 相关材料转运	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	7人安装组件和斜支撑, 组件安装六组, 焊工一人(焊接地) 2人挖接地沟, 1人接黄绿线, 小铲车一台(运料)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军