

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 06 月 04 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 23~30℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 19#区电气施工。 开关站前区域电气施工, 相关材料转运		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	3 人放直流线.二人运料二人接逆变器, 三人检查线路, 小挖机一台, 电焊一人。	
其 它 事 项	6 月 4 日下午五点, 开关站门口 0.8MW 成功并网		
本 日 现 场 监 理 人 员		年 冲	
记 录 人: 年 冲		总 监 理 工 程 师: 李维军	