

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 06 月 05 日

天气: 中雨

星期: 二

气温: 23~30℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 19#区电气施工。 1#旁边农田施工约 3MW, 相关材料转运		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	.2 人接 MC4 接头,3 人放直流线.6 人放高压电缆.50 铲车一台.挖机一台	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人:年 冲		总监理工程师:李维军	