

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2018年 06月 07日

天气: 大雨

星期: 四

气温: 19~26℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

<b>监 理 工 作 情 况</b>	现场施工情况: 19#区电气施工。 1#旁边农田施工约 3MW, 相关材料转运	
<b>施 工 情 况</b>	<b>承 包 单 位</b>	<b>施 工 内 容 及 进 度</b>
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	1 人刷油漆.焊工 1 人(焊接地).2 人接 MC4 接头.2 人清料.4 人放高压电缆, 铲车一台, 挖机一台, 晚上七点四十
<b>其 它 事 项</b>	交流耐压试验成功(这个所谓的成功其实就是假试验, 试验电压为 45KV, 远远不能满足规范要求的电压等级)	
本日现场监理人员		年 冲
记录人:年 冲		总监理工程师:李维军