

监 理 日 记 ()

日期: 2018年 06月 11日

天气: 晴

星期: 一

气温: 25~35℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 水塘低洼区桩基础施工。 1#旁边农田施工约 3MW, 相关材料转运	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	3 人电焊.5 人排直流线.15 人灌桩.9 人装支架组件.3 人建箱变基础.铲车一台 (运混凝土).打桩机一台
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		年 冲
记录人:年 冲		总监理工程师:李维军