

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2018 年 06 月 12 日

天气: 阴转中雨

星期: 二

气温: 21~30℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

|                            |                                                          |                                          |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场施工情况: 水塘低洼区桩基础施工。<br>1#旁边农田施工约 3MW,<br>相关材料转运          |                                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                         | 施 工 内 容 及 进 度                            |  |
|                            | 武<br>汉<br>烽<br>火<br>富<br>华<br>电<br>气<br>有<br>限<br>公<br>司 | 2 人电焊.2 人打孔.5 人排直流线.15 人灌桩（下午下雨没灌装）打桩机一台 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                        |                                          |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                          | 年 冲                                      |  |
| 记录人: 年 冲                   |                                                          | 总监理工程师: 李维军                              |  |