

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2018年 06月 13日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 21~28℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 水塘低洼区桩基础施工。 1#旁边农田施工约 3MW, 相关材料转运	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	3 人电焊.5 人排直流线 (上午下雨无人施工)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		年 冲
记录人:年 冲		总监理工程师:李维军