

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2018年 06月 19日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23~35℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监理工作情况	现场施工情况: 水塘低洼区桩基础施工。 1#旁边农田施工约 3MW, 相关材料转运	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	武汉烽火富华电气有限公司	七人安装支架, 二人吊组件, 17 人灌桩. 二人电焊. 二人运组件. 铲车 2 台 (吊组件和运混凝土)
其它事项	无	
本日现场监理人员	年 冲	
记录人: 年 冲	总监理工程师: 李维军	