

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 06 月 20 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 23~31℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 水塘低洼区桩基础施工。 23 区施工约 3MW, 相关材料转运		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	七人安装支架, 二人吊组件, 17 人灌桩. 二人电焊. 二人运组件. 铲车 2 台 (吊组件和运混凝土)	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	