

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 06 月 28 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 26~37℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 水塘低洼区电气施工及支架组件安装。 23 区施工约 3MW, 相关材料转运	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	2 人电焊（焊接地和焊桥架支架）.七人安装组件（组件安装十一组）.1 人组串和装黄绿线.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军