

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 07 月 02 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 28~38℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 水塘低洼区电气施工及支架组件安装。 23 区施工约 3MW, 相关材料转运	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武汉烽火富华电气有限公司	7 人安装组件 (组件安装九组) .1 人绑线.2 人接 mc4 接头.2 人接逆变器 (逆变器接好 12 台), 2 人挖接地沟.2 人电焊 (焊接地) .2 人运送组件 (组件运送 8 箱) .5 人拉高压电缆进开关站 (已进配电室), 挖机两台 (1 台运送组件.1 台拉高压电缆)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军