

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 07 月 03 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 28~38℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 水塘低洼区电气施工及支架组件安装。 23 区施工约 3MW, 相关材料转运		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	7 人安装组件 (组件安装 10 组) .1 人绑线.2 人接汇流箱 (汇流箱接好 3 台) .2 人电焊 (焊接地) .晚上七点高压试验成功.运料 2 人.挖机两台 (一台回土, 一台运料)	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	