

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 07 月 05 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 24~35℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 水塘低洼区电气施工及支架组件安装。 23 区施工约 3MW, 相关材料转运		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	2 人电焊(焊接地).2 人放直流线.3 人接汇流箱.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人:年 冲		总监理工程师:李维军	