

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 11 月 24 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 7~16℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 现场安装完成支架 15 组, 组件 12 组		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	1.22 人安装支架与组件 2.3 人卸货 到场的支架与接地材料 1 台铲车辅助 3.18 人浇筑桩基础 500 个 4.打孔机 4 台, 完成打孔 800 个	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	