

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 8~17℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 现场安装完成支架 23 组, 组件 16 组	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武汉烽火富华电气有限公司	1.20 人安装支架与组件 2.3 人散料 1 台铲车辅助 3.17 人浇筑桩基础 320 个 4.3 人焊接接地极 5.4 台打孔机完成 1200 孔
其 它 事 项	施工空洞偏差较大, 已经责令现场返工	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军