

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 12 月 18 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 6~12℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 现场安装完成支架 12 组, 组件 10 组	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武汉烽火富华电气有限公司	1.14 人安装支架与组件 2.2 人散材料 1 台铲车辅助 3.6 人浇筑桩基础 45 个 4.1 台打桩机完成 122 孔 5.2 人焊接接地极 6.4 人对施工现场巡视
其 它 事 项	村民阻工, 下午 14 点后未能施工	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军