

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 12 月 25 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 6~13℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 现场安装完成支架 18 组, 组件 21 组	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	1.23 人安装支架与组件 2.2 人散材料 1 台铲车辅助 3.11 人浇筑桩基础 265 个 4.2 台打桩机完成 145 孔 5.2 人焊接接地极 6.4 人对施工现场巡视
其 它 事 项	12、13、14 区能补桩的地方打孔	
本日现场监理人员		年 冲
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军