

监 理 日 志

工程名称: 丰阳 润田 39.6MW 光伏电站		气候	阴	气温	6~13℃
日期	2018 年 01 月 02 日 星期三				
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏区现场巡视. 2. 水泵房支模. 准备施工. 3. 光伏区材料回收.				
检查发现的问题	1. 开关站接地线主接地网未设置完整				
处理措施、意见、结果	1. 按照设计要求补充.				
协调内容或其他	无				
记录人	李坤		总监签阅	李陆军	