

监 理 日 志

工程名称: 奉阳 洪巴田 34.6MW 光伏发电项目		气候	阴 山 小 雪	气温	1~6℃
日期	2018年11月08日 星期一				
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 11人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 巡视光伏区安全. 2. 施工资料整理. 3. 开关站预验收.				
检查发现的问题	1. 开关站墙面大面积开裂. 2. 道路开裂. 下沉. 3. 接地系统未施工完.				
处理措施、意见、结果	1. 施工单位对应消缺. 在完成后. 重新报验.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维		总监签阅	李维 写	