

监 理 日 志

工程名称: 来阳湖 39.6MW 光伏发电项目.

日期	2018 年 01 月 09 日 星期二	气候	多云	气温	0~6℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 检查光伏区 12、13、14 区箱变防水. 2. 对 2-7 区巡视. 3. 开关站水泵房砌墙.				
检查发现的问题	1. 12、13、14 区箱变防水. 不合格.				
处理措施、意见、结果	1. 不合格防水 返工处理.				
协调内容或其他	无				
记录人	李坤	总监签阅	李维军		