

监 理 日 志

工程名称: 耒阳湘田 39.6MW 光伏发电项目

日期	2018年11月12日 星期五	气候	晴	气温	0~8℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	1台绞拌机				
施工进度情况	1. 12.12.4区预验收. 2. 20.7区继续整改. 3. 开关站抹灰. 水泵房施工.				
检查发现的问题	1. 水泵构造柱没用振动棒.				
处理措施、意见、结果	1. 立即现场增加一台振动棒. 按顺序施振.				
协调内容或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		