

监 理 日 志

工程名称: 未阳淮田 39.6MW 光伏发电项目

日期	2018 年 01 月 12 日 星期六	气候	阴	气温	1~11℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	1台搅拌机				
施工进度情况	1. 光伏区巡视. 光伏组件有歪斜. 损坏现象. 2. 联站 11 工室. 35kV 电气楼 抹灰. 3. 12. 13. 14. 11. 10. 变压器基础做防水.				
检查发现的问题	1. 35kV (原供电局产权的线路) 自偏接地线还未恢复.				
处理措施、意见、结果	1. 组织相关人员恢复原状.				
协调内容或其他	1. 如产生安全或供电局处罚. 由总包方承担. 建设单位下交.				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		