

监 理 日 志

工程名称: 来阳湖回迁39.6MW光伏发电项目

日期	2022年01月17日 星期三	气候	晴	气温	4~16℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	1台搅拌机.				
施工进度情况	1. 8~15区整改, 支架安装斜支撑等. 2. 开站水泵房施工. 3. 综合楼二次修补.				
检查发现的问题	1. 罗家湾 12、13、14区安装数量如下. 组件: 663组 逆变器: 96台. 汇流箱: 12台. 箱变: 5台.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	无.				
记录人	李坤	总监签阅	李维军		