

监 理 日 志

工程名称: 未附. 湖北田39.6MW光伏发电项目.

日期	2018年01月22日 星期一	气候	阴.	气温	4~11℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 35KV、10KV电气楼屋面顶做结构找坡. 2. 综合楼内部维修. 3. 整理相关资料.				
检查发现的问题	1. 35KV、10KV电气楼及综合楼 屋面防水SBS. 都没有做.				
处理措施、意见、结果	1. 返工做SBS防水.				
协调内容或其他	建设单位多次催促施工力年前完成. JMWp.				
记录人	钟	总监签阅	李继军		