

监 理 日 志

工程名称: 永阳湘巴田 39.6MW 光伏发电项目

日期	2018 年 01 月 23 日 星期二	气候	小雨	气温	2~9℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 1# 红砖 合格			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	1. 35kV、10kV 电气楼屋面顶面做结构找坡。 2. 12. 13# 箱变基础砌筑。 3. 整理相关资料。				
检查发现的问题	1. 施工方 35kV 电缆沟仍未处理, 未埋地。 有极大的安全隐患。				
处理措施、意见、结果	1. 立即处理, 否则建设单位做相应处罚。				
协调内容 或其他	建设单位再次催促施工方年前完成 5MW 光伏区。 但施工方不予理会。				
记录人	李 强	总监签阅	李 强 军		