

监 理 日 志

工程名称: 素阴湖巴田 39.6MW 光伏发电项目.

日期	2018年01月26日 星期五	气候	小雪.	气温	-1~7℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 下雪天气对砌筑, 抹灰暂停. 2. 开关站室内维修. 3. 年前将相关资料提交建设单位.				
检查发现的问题	1. 水房抹灰需要在年后进行 开气温度低于0度时不可施工.				
处理措施、意见、结果	1. 等待温度回升.				
协调内容或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		