

监 理 日 志

工程名称: 奉新 39.6MW 光伏电站

日期	2018年03月05日 星期一	气候	大风, 暴雨	气温	6~15℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 大暴雨, 大风, 无法施工.				
检查发现的问题	1. 无冰雹砸伤. 2. 大风把个别组件刮掉, 约15片. 3. 阵列组件有倒斜.				
处理措施、意见、结果	1. 刮掉的组件立即停电. 返工处理, 检查验收后. 送电.				
协调内容或其他	无.				
记录人	李 伟	总监签阅	李 伟		