

监 理 日 志

工程名称: 来阳 316 MPP 光伏发电项目.

日期	2018 年 02 月 10 日 星期六	气候	多云.	气温	7~19℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	1台挖机. 1台推土机				
施工进度情况	1. 15#、16# 压平以. 2. 进场道路修筑. 3. 相关生活区建立.				
检查发现的问题	1. 8. 9. 区高压电缆还有未埋的.				
处理措施、意见、结果	2. 建设立刻埋入电缆沟中.				
协调内容或其他	无				
记录人	李坤	总监签阅	李维甲		