

监 理 日 志

工程名称: 注月南末阳 396 MW 光伏电站项目.

日期	2018 年 03 月 11 日 星期 四	气候	小雨	气温	6~13℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	1台挖机.				
施工进度情况	1. 15. 16# 进场验收 2. 开关站 消防水池 设备房内部抹灰. 2. 15. 16# 打点.				
检查发现的问题	1. 消防水泵房 吊钩梁 未安装.				
处理措施、意见、结果	1. 按照设计要求安装吊钩梁.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		