

监 理 日 志

工程名称: 丰阳100MW光伏发电项目.

日期	2018年02月14日 星期三	气候	阴有小雨	气温	4~11℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	1. 新增1#地块打点 (28亩) 2. 施工方组织对已建区域清场.				
检查发现的问题	1. 施工方对施工劳务人员未确定. 相关队伍一直在未进场.				
处理措施、意见、结果	1. 由建设方督促, 尽快组织人员进场.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		