

监 理 日 志

工程名称: 永阳湘巴田 39.6MW光伏发电项目

日期	2018 年 03 月 20 日 星期二	气候	大雨	气温	6~13℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	1台推土机 (未做)				
施工进度情况	1. 大雨期间做好 5#、16# 的排水。 2. 及时将纸处光伏区集水排出 3. 学习相关资料。				
检查发现的问题	1. 开关站、35KV、10KV、综合楼 均有漏水。				
处理措施、意见、结果	1. 屋面防水重做。没做SBS的补上。				
协调内容或其他	无				
记录人	李坤	总监签阅	李继军		