

监 理 日 志

工程名称: 来阳湖田 39.6MW光伏发电项目.

日期	2018年03月26日 星期一	气候	阴	气温	7~14℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	1台小挖机.				
施工进度情况	1. 15、16号区放点. 约800点. 2. 料场平整, 准备现场自拌混凝土. 3. 对前期材料整理搬运至15号.				
检查发现的问题	1. 前期灰垫离地 800mm. 后期修理改为 1000mm.				
处理措施、意见、结果	1. 施工方统计. 在建设监理部. 确认后 适量签证.				
协调内容或其他	无.				
记录人	钟	总监签阅	李维军		