

监 理 日 志

工程名称: 郝日洲巴图 39.6MW 光伏发电项目.

日期	2018年03月27日 星期二	气候	多云	气温	8~16℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	1台打孔机. 1台挖机				
施工进度情况	1. 15、16#区 放点. 2400点. 2. 料场硬化. 道路硬化. 3. 前期支架搬运区至 15#区.				
检查发现的问题	1. 开关站门前 区域 放点后. 不可直接打孔. 在电缆 位置 确认. 整理完毕后 再动工.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		