

监 理 日 志

工程名称: 来阳湖田 396 MW 光伏发电项目.

日期	2018 年 02 月 24 日 星期四	气候	中雨	气温	7~15℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	1台打孔机.				
施工进度情况 施工部位	1. 15. 16 号区 放点 结束. 2. 临时用电 放线. 3. 搅拌机 架线.				
检查发现的问题	1. 下雨时 桩孔 不能浇筑. 先停止 打孔.				
处理措施、意见、结果	1. 尽快 组织 施工 机械 材料. 保证 连续 施工.				
协调内容 或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维甲		