

监 理 日 志

工程名称: 湖南 39.6MW 光伏发电项目

日期	2018 年 02 月 21 日 星期六	气候	阴	气温	8~16℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	1台打孔机				
施工进度 施工部位	1. 2人打桩孔 2. GPS 放点. 3. 缆梯站组建 4. 相关人员培训.				
检查发现的 问题	1. 个别 桩孔 深度不够.				
处理措施、 意见、结果	1. 按图次打 1.7m 深				
协调内容 或其他	无				
记录人	李 冲	总监签阅	李 维 军		