

监 理 日 志

工程名称: 来阳湘巴田396MW光伏发电项目.

日期	2018年4月01日 星期日	气候	晴	气温	21~29℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	1台GPS, 1台打桩机.				
施工进度情况	1. 2人打桩孔. 2. 2人放点. 3. 今日打桩孔210个. 4. 料场准备完毕.				
检查发现的问题	1. 相关临时用电, 不符合规范.				
处理措施、意见、结果	1. 按照临时用电规范整改. 合格后报验.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		