

监 理 日 志

工程名称: 来阳14.4MW光伏发电项目

日期	2018年02月02日 星期一	气候	晴	气温	22~31℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 1#砂 水泥5t, 1#黄砂 合格.			
施工方人员动态:	22人				
施工机械动态:	1台GPS, 1台打孔机.				
施工进度情况	1. 2人打桩. 2. 2人放点. 3. 1台打桩. 200g. 4. 运送钢筋2100g.				
检查发现的问题	1. 有施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告, 立即整改				
协调内容或其他	相关已供材料尽快进场.				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		