

监 理 日 志

工程名称: 永明 110kV 变电站 34.6MW 光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 03 日 星期二	气候	多云	气温	21~28℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 1车石子, 1车黄沙 合格			
施工方人员动态:	22人				
施工机械动态:	1台桩机				
施工进度情况	1. 2人打桩孔 1700个完成量. 2. 2人放点 新增地块. 3. 7人+1台 浇筑桩完成 136个.				
检查发现的问题	1. 个别桩孔深度不够. 加深.				
处理措施、意见、结果	1. 现场立即处理. 1.6m深.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		