

监 理 日 志

工程名称: 未明洞巴田39.6MW光伏电站项目

日期	2018年04月04日 星期三	气候	晴	气温	22~31℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 水泥 5t.			
施工方人员动态:	24人				
施工机械动态:	1台打桩机, 1台铲车.				
施工进度情况 施工部位	1. 24打桩孔 完成总 1820个. 2. 浇筑. 完成 430个. 3. 对前期桩基养护.				
检查发现的问题	1. 石工在运输过程中会离析. 使用前二次搅合, 不得加水.				
处理措施、意见、结果	1. 使用前二次搅合. 不得加水.				
协调内容 或其他	无				
记录人	李伟	总监签阅	李伟		