

监 理 日 志

工程名称: 奉阳 明巴田 3916 MW 光伏电站项目

日期	2018年06月05日 星期四	气候	阴	气温	18~26℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 黄沙、石子各1车		
施工方人员动态: 26人					
施工机械动态: 1台打桩机、1辆铲车					
施工进度情况	1. 2人打孔 1900个。 2. 浇筑混凝土 185个。				
检查发现的问题	1. 工人回家、清场扫幕。				
处理措施、意见、结果	1. 下午做好现场机器、材料看护工作。				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军		总监签阅	李维军	