

监 理 日 志

工程名称: 湖南 ABC 39.6 MW 光伏发电项目.

日期	2018 年 04 月 07 日 星期六	气候	晴	气温	16 ~ 22℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 水泥 6t. 合格			
施工方人员动态:	29人				
施工机械动态:	1台打孔机, 1台铲车				
施工进度情况	1. 2人打孔完成. 20709. 2. 钢筋数量完成. 4509. 3. 框架 支架等转运.				
检查发现的问题	1. 浇筑过程中有振动棒不到较远位置.				
处理措施、意见、结果	1. 通知现场管理人员, 立即振捣.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		